


AP 752 / 31.05.2021

	Sector Utilitati Regionale	NOTĂ INTERNĂ	Nr. înreg. 18501
			Data: 25.05.2021

d. Dumitrescu

Aprobat
Director Tehnic
ing. Cristian POPA



CAIET DE SARCINI

privind

Achizitia, unui container modular pentru Statia de pompare apa potabila Serghis

Prin prezenta vă solicităm achizitionarea unui container modular pentru Statia de pompare apa potabila din localitatea Sergis.

Mentionam faptul ca acest container este necesar pentru a reloca Statia de pompare din subteran in suprateran datorita faptului ca aceasta Statie la ploi abundente este supusa unui risc ridicat de inundabilitate.

Pretul este estimativ conform ofertelor de piata.

Valoare estimata: 12500 lei + TVA

Cod CPV:

CONTAINER PENTRU STAȚIE POMPARE APA POTABILA	DA	NU
CERINTE SI SPECIFICATII TEHNICE		
Dimensiunile exterioare minime de gabarit ale containerului sunt: Lungime: min 3000 mm; Lățime: min 2400 mm; Înălțime: min 2600 mm;		
STRUCTURA METALICA Structura zicanta profilata la rece cu grosime de min 2,5mm • Protectie anti rugina • Vopsita in doua straturi: GRUND, Vopsea Poliuretunica • Stalpii sunt profilati la rece din table ZINCATA cu o grosime a materialului de min 2,5mm		
ACOPERISUL Structura zicanta profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei min 2,5 mm • Tabla zicanta dublu faltuita min (0,5 mm) • Traverse din teava rectangulara cu grosime de min 2mm • Folie anticondens min 10 microni • Vata mineral min 100 mm • Pal melaminat grosime min 18 mm de culoare alba		
PERETII Panou sandwich min 60 mm grosime cu spuma		

poliuretanică • Usa metalică • Ferestre din PVC min 1		
PODEAUA Tabla zicantă cutată H12 min (0,5 mm) • Lonjeroane zicante cu grosime min de 2 mm • Vata minerală de min 100 mm • Pardoseala interioară din Pal hidrofugată de min 18 mm grosime • Linoleum Tarkket Trafic Mediu min 2 mm grosime grad de rezistență la incendiu 'A'		
INSTALATIA ELECTRICA Priza exterioară 230V • Tensiune lucru 230 V • Tablou siguranțe automate • Prize simple/duble • 1 agrafă exterioară pentru împământare • Întrerupător • Lămpi neon 2x18W / 2x36W cu drosser electromagnetic		
LIVRAREA PRODUSELOR:		
Produsele se vor livra în termen de maximum 30 zile de la semnarea contractului, termenul comercial stabilit fiind DDP, transport până la destinația finală localitatea Serghis		
MODALITATI DE FINANTARE		
Finanțarea achiziției se face din Planul de Investiții pe anul 2021 fonduri IID dotări aferente localității Varciorog,		
CRITERIUL DE ATRIBUIRE		
Prețul cel mai scăzut pe total achiziție		
TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR		
Min 12 luni		
Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).		

Container Modular

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Preț Unitar Estimat (lei fără TVA)	Preț Total (lei fără TVA)
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Container Modular	buc.	1		
Valoare estimată procedură –12.500 lei fără TVA					

Modul de întocmire a ofertei financiare :

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	Preț Total(lei fără TVA)
0.	1.	3.	4.
1	Container Modular	1	

Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice (Fisa Tehnică), o mostră tip imagine (poză, inclusiv producătorul și marca. Documentele prezentate vor fi în limba română.

Sef Sector Utilitati Regionale
ing. Lucian POPUS

Intocmit
ing. Cristian POP