

CL 8 – Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Santandrei, Palota, Tarian si Girisu de Cris

| NR. CRT. | DENUMIRE | LUCRARI NEFINALIZATE | Lungimi conducta neexecutate (m) |
|---|--|--|----------------------------------|
| CENTRALIZATORUL LISTEI DE CANTITATI NR. 1 | | | |
| Obiect nr. 1.1. – Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in localitatea Santandrei | | | |
| 1 | Statie de pompare Oradea | 1.6 Instalatii electrice | |
| 2 | Conducta de aductiune Oradea - Santandrei | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de aductiune apa potabila De 225 mm - 978 m; Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de aductiune apa potabila De 160 mm - 1082 m ,camine si vane. | 2060 |
| 3 | Extindere gospodarie de apa Santandrei | 1.3 Instalatii tehnologice -partial; 1.3 Amenajare incinta - partial; 1.4 Instalatii electrice . | |
| 4 | Reabilitare retea de distributie apa potabila | Lucrari neefectuate. REABILITARE | 236 |
| 9 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada Magnoliei | Lucrari neefectuate. | 325 |
| 10 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada Viorelelor | Lucrari neefectuate. | 99 |
| 11 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 1 | Lucrari neefectuate. | 100 |
| 12 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada Principala | Lucrari neefectuate. | 948 |
| 13 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada Independentei | Lucrari neefectuate. | 336 |
| 14 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada Bobota | Lucrari neefectuate. | 631 |
| 19 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada Pasarilor | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de distributie apa potabila De 110 mm si bransamente, L=466 m. | 466 |
| 21 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 6 | Lucrari nefinalizate. | 151 |
| 22 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 4 | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de distributie apa potabila De 90 mm si bransamentele aferente. | 98 |
| 23 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 15 | Bransamente neexecutate. | 1 buc |
| CENTRALIZATORUL LISTEI DE CANTITATI NR.2 | | | |
| Obiect nr. 1.2 – Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere in localitatea Santandrei | | | |
| 24 | Statie de pompare ape uzate menajere SPAU Santandrei, inclusiv conducta de refulare aferenta | 1.1 Statie de pompare - partial; 1.2 Platforma pentru grupul electrogen si tablourile electrice; 2 Instalatii tehnologice; 3 Amenajare incinta; 4 Echipamente; 5 Instalatii electrice. | 6327 |
| 25 | Statie de pompare ape uzate menajere CSP1 Santandrei, inclusiv conducta de refulare aferenta | 1.Instalatii tehnologice (partial conducta de refulare si camine); 2. Echipamente; 3 Instalatii electrice. | 80 |
| 26 | Statie de pompare ape uzate menajere CSP3 Santandrei, inclusiv conducta de refulare aferenta | Lucrari neefectuate. | 675 |
| 27 | Statie de pompare ape uzate menajere CSP4 Santandrei, inclusiv conducta de refulare aferenta | Lucrari neefectuate. | 66 |
| 28 | Extindere retea de canalizare pe Str. 1 | Lucrari neefectuate. | 206 |
| 30 | Extindere retea de canalizare pe Str. 3 | Nerealizat tronson de legatura cu str. Principala si str. Bobota. | 40 |
| 31 | Extindere retea de canalizare pe Str. 4 | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L=110m si racordurile aferente. | 110 |
| 33 | Extindere retea de canalizare pe Str. 6 | Lucrari neefectuate. | 164 |
| 34 | Extindere retea de canalizare pe Str. 8 | Lucrari neefectuate. | 287 |
| 36 | Extindere retea de canalizare pe Str. 10 | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L=154m si racordurile aferente. | 154 |
| 37 | Extindere retea de canalizare pe Str. 13 | Lucrari neefectuate. | 142 |
| 38 | Extindere retea de canalizare pe Str. 14 | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L=101m (tronsoane de legatura cu CSP4), racordurile aferente si caminele de decantare de la CSP4. | 101 |
| 39 | Extindere retea de canalizare pe Str. 15 | Tronson de legatura cu SPAU - Santandrei si caminele de linie aferente. | 15 |
| 41 | Extindere retea de canalizare pe Str. Principala | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L=1500m si racordurile aferente. | 1500 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 42 | Extindere retea de canalizare pe Str. Independentei | Lucrari neefectuate. | 331 |
| 43 | Extindere retea de canalizare pe Str. Bobota | Lucrari neefectuate. | 615 |
| 44 | Extindere retea de canalizare pe Str. Rozmarinului | Tronson de legatura cu str.4 si racordurile aferente si caminul de decantare dinainte de CSP1. | 37 |
| 46 | Extindere retea de canalizare pe Str. Primaverii | Tronson de legatura cu CSP4, racordurile aferente si caminul de decantare dinainte de CSP4 . | 46 |
| 49 | Extindere retea de canalizare pe Str. Petei | Tronson de legatura cu str. Primaverii, racorduri si camine de linie aferente tronsonului. | 29 |
| 51 | Extindere retea de canalizare pe Str. Bujac | Umpluturi si refaceri conducta si racorduri pe Tr. C1Buj2-C13Buj1. | |
| 52 | Extindere retea de canalizare pe Str. Crisului | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L=253 m si racordurile aferente. | 253 |
| 53 | Extindere retea de canalizare pe Str. Mosilor | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L=96 m, caminele de linie si racordurile aferente. | 96 |
| 54 | Extindere retea de canalizare pe Str. Raturi | Tronson de legatura cu CSP3 si camin de decantare. | 113 |
| 57 | Extindere retea de canalizare pe Str. Triumfului | Tronson de legatura cu CSP3 si camin de decantare. | 41 |
| 58 | Extindere retea de canalizare pe Str. Pasarilor | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L=462 m si racordurile aferente | 462 |
| 62 | Extindere retea de canalizare pe Str. Vlad Alexandru | Lucrari neefectuate. | 762 |
| CENTRALIZATORUL LISTEI DE CANTITATI NR. 5 | | | |
| Obiect nr. 3.1. – Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Tarian | | | |
| 74 | Conducta de aductiune Santandrei Tarian | 1.Conducta de aductiune Santandrei - Tarian, Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de aductiune apa potabila De 180 mm, L =6551 m; 1.2 Camine pe conducta de aductiune; 1.3 Vane montate in camine. | 6551 |
| 75 | Gospodarie de apa noua in Tarian | 1.1 Constructii - tencuieli, zugraveli, pavaj, umpluturi; 1.2 Platforma pentru grupul electrogen si tablourile electrice; 1.3 Instalatii tehnologice; 1.4 Echipamente; 1.5 Amenajare incinta; 1.6 Instalatii electrice. | 59 |
| 76 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 1 | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de distributie apa potabila De 110 mm, L=1026m, bransamente aferente, 5 - camine de vane, 4 vane si hidranti. | 1026 |
| 86 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 11 | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de distributie apa potabila De 160 mm, L=32m , legatura cu str.2 Girisu de Cris si Foraj orizontal pentru conducta de transport De 160 mm - subtraversare de parau in tub de protectie din OL, Dn 323.9x9.5 mm . | 32 |
| 88 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 13 | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de distributie apa potabila De 90 mm, L=192m si bransamente aferente. | 192 |
| 93 | Extindere retea de distributie apa potabila pe strada 18 | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de distributie apa potabila De 160 mm - L=98m, De= 225 - L =108 m si bransamente aferente. Foraj orizontal pentru conducta de transport De 160 mm - subtraversare de parau in tub de protectie din OL, Dn323.9x9.5 mm. | 206 |
| CENTRALIZATORUL LISTEI DE CANTITATI NR.6 | | | |
| Obiect nr. 3.2 – Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere in localitatea Tarian | | | |
| 95 | Extindere retea de canalizare pe Str.1_T | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 311m si racordurile aferente. | 311 |
| 100 | Extindere retea de canalizare pe Str.6_T | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 27m si racordurile aferente. | 27 |
| 105 | Extindere retea de canalizare pe Str.11_T | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 60m(tronson de legatura cu str.2 Girisu de Cris) si foraj orizontal pentru conducta de transport din PVC Dn 250 mm - subtraversare de rau in tub de protectie din OL Dn 406.4 x 8.7mm. | 60 |
| 107 | Extindere retea de canalizare pe Str.13_T | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 181m si racordurile aferente. | 181 |
| 108 | Extindere retea de canalizare pe Str.14_T | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 48 m si racordurile aferente. | 48 |
| 112 | Extindere retea de canalizare pe Str.18_T | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 184 m si Foraj orizontal pentru conducta de transport din PVC Dn 250 mm - subtraversare de rau in tub de protectie din OL Dn 406.4 x 8.7mm. | 184 |

| | | | |
|---|--|---|------|
| 114 | Statie de pompare ape uzate menajere SPAU Tarian, inclusiv conducta de refulare aferenta | 1 Constructii: 1.1 Statie de pompare, 1.2 Platforma pentru grupul electrogen si tablourile electrice; 2 Instalatii tehnologice: Conducta de refulare apa uzata, din PEID, PE100, PN6 De 200 mm - L= 3564m, Foraj orizontal pentru conducta refulare De 200 mm in tub de protectie din OL De 323.9 mm; 3 Amenajare incinta; 4 Echipamente; 5 Instalatii electrice. | 3564 |
| CENTRALIZATORUL LISTEI DE CANTITATI NR.7 | | | |
| Obiect nr. 4.1. – Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Girisu de Cris | | | |
| 126 | Extindere retea de distributie apa potabila pe str.12 | Bransamente neexecutate (7-10 bucati). | |
| 129 | Extindere retea de distributie apa potabila pe str.15 | Conducte PEID PE100 - PN6 pentru retele de distributie apa potabila De 110 mm, L=247 m si toate bransamentele de pe strada 15. | 247 |
| 133 | Extindere retea de distributie apa potabila pe str.15 | Lucrari neefectuate. | 69 |
| CENTRALIZATORUL LISTEI DE CANTITATI NR.8 | | | |
| Obiect nr. 4.2 – Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere in localitatea Girisu de Cris | | | |
| 135 | Extindere retea de canalizare pe Str.2_G | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 24 m si racordurile aferente. | 24 |
| 147 | Extindere retea de canalizare pe Str.15_G | Conducte PVC, SN8 pentru canalizare, Dn 250 mm, L = 199 m si racordurile aferente. | 199 |
| 151 | Extindere retea de canalizare pe Str.19_G | Lucrari neefectuate. | 83 |
| 152 | Statie de pompare ape uzate menajere SPAU Girisu de Cris, inclusiv conducta de refulare aferenta | 1 Constructii: 1.1 Statie de pompare, 1.2 Platforma pentru grupul electrogen si tablourile electrice; 2 Instalatii tehnologice: Conducta de refulare apa uzata, din PEID, PE100, PN6 De 125 mm- L=434 m, 9 camine echipate, 1 Stavila de perete, Dn 250 mm, pentru caminul de decantare; 3 Amenajare incinta; 4 Echipamente; 5 Instalatii electrice. | 434 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Aductiune Santandrei: | 2060 |
| Aductiune Tarian: | 6551 |
| Total | 8611 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Refulare Santandrei: | 7148 |
| Refulare Tarian: | 3564 |
| Refulare Giris: | 434 |
| Total | 11146 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Retea apa Santandrei: | 3390 |
| Retea apa Tarian: | 1515 |
| Retea apa Giris: | 316 |
| Total | 5221 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Canal Santandrei : | 5504 |
| Canal Palota: | 7 |
| Canal Tarian: | 811 |
| Canal Giris: | 306 |
| Total | 6628 |