



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice
Nr.10867 din 09.04.2013

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA CONTAINER PENTRU STAȚIE DE CLORINARE

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor produse:

- Container pentru stație de clorinare – 2 buc. pentru localitățile Leș și Livada de Bihor.

Codul CPV - 44619000-2 Container pentru stație de clorinare

Se vor respecta în totalitate specificațiile din caietul de sarcini anexat.

CAIET DE SARCINI CONTAINER PENTRU STAȚIE DE CLORINARE

CANTITATE: 2 buc

PARTI COMPONENTE: (arhitectura)

- Dimensiunile exterioare minime de gabarit ale containerului sunt:
Lungime: 3000 mm;
Lățime: 2400 mm;
Înălțime: 2600 mm;
- Containerului va fi compartimentat astfel:
 - Compartiment 1 cu dimensiuni interioare maxime de 2400 x 2000 mm
 - Compartiment 2 cu dimensiuni interioare maxime de 2400 x 1000 mm

CERINTE TEHNICE:

- Containerul pentru stația de clorinare este o construcție modulară, autoportantă, monobloc.
- Acesta se fabrică în uzină și se transportă și instalează acolo unde este nevoie.
- Proiectarea, fabricația și montajul vor respecta prescripțiile seriei de standarde ISO 9000 și ale Sistemului de Asigurare a calității al producătorului, certificat de un organism independent.

Descrierea compartimentelor

Compartiment 1: utilizat pentru montarea instalației de clorinare

- Accesul se face direct din exterior printr-o ușă plină având deschiderea de 0,80 m și înălțimea de 2,00 m.
- Ușă termoizolată cu înveliș metalic cu închidere pe garnitura în ramă metalică tip ZK 875 x 2000, 1 buc.
- Fereastră oscilobatantă din profile PVC cu geam termopan 600 x 1000cm, prevăzută cu plasă metalică antiinsecte;
- Încăperea este iluminată artificial printr-o lampă fluorescentă cu un întrerupător local.
- Ventilarea încăperii se va face atât natural cât și forțat.
- Ventilația naturală este asigurată prin două grile de ventilație prevăzute una în cadrul ușii de acces și una în peretele cabinei la 30 cm de sol.
- Ventilația forțată se realizează prin intermediul unui ventilator electric, având
 - o $Q = 1800 \text{ m}^3/\text{h}$ care trebuie să asigure 20 – 25 de schimburi pe ora
- Încălzirea stației de clorare se face electric cu ajutorul unui convector prevăzut cu termostat.
- Va fi echipat cu un lavoar montat pe perete care permite spălarea în caz de urgență.

Compartiment 2: utilizat ca depozit clor

- Dimensiunile interioare ale camerei sunt: 1,00 x 2,40 și H = 2,60m;
- Accesul în depozitul de clor se face din exterior printr-o ușă plină având deschiderea de 0,80m și înălțimea de 2,00m;
- Ventilarea încăperii se va face natural;
- Ventilația naturală este asigurată printr-o grilă de ventilație prevăzută în peretele cabinei la 30cm de sol;
- Încăperea este iluminată artificial printr-o lampă fluorescentă cu un întrerupător local

STRUCTURA CONTAINERULUI

Structura de rezistență a modulului propriu-zis este formată dintr-un schelet metalic din profile laminate și profile din tablă de oțel, îndoită la rece, asamblate prin sudură. Pe acest schelet se vor monta pereții și învelitoarea. Containerul va fi realizat din panouri sandwich, formate din tablă de oțel injectată cu poliuretan la interior, cu grosimea de 60 mm, cu rol de termoizolație.

Containerul va fi protejat la exterior împotriva intemperiilor, iar la interior o protecție împotriva mediului coroziv creat de utilizarea clorului. Pardoseala interioară va fi realizată din tabla de aluminiu striată.

INSTALAȚII ELECTRICE

- Instalațiile electrice pentru stația de clorare cuprind: tabloul electric TSC, tablou TA (furnitura), racordurile la receptori (inclusiv radiator încălzire și ventilatoare), iluminatul interior, prize monofazate (minim două în fiecare compartiment), aparate clorare, semnalizare scăpări de clor în atmosferă și legarea la pământ și paratrăsnet.
- Alimentarea cu energie electrică tabloului TSC se va face din tabloul existent al gospodăriei de apă.
- Circuitele electrice se vor realiza cu cabluri din cupru cu izolație din PVC montate aparent protejate în tuburi de protecție.
- Mediul din stația de clorare este agresiv (coroziv), în acest scop se vor lua măsurile necesare în ce privește alegerea materialelor, aparatelor, echipamentelor și în ce privește execuția legăturilor.
- Pentru protecția împotriva electrocutării se va prevedea o centură interioară de pământare, la care se vor lega partile metalice ale echipamentelor electrice care nu sunt sub tensiune dar care ar putea ajunge.

- Protecția împotriva atingerilor indirecte se asigura prin legarea la conductorul de protecție PE a părților metalice ale tablourilor, a echipamentelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea ajunge în mod accidental.
- Instalațiile electrice interioare vor avea gradul de protecție antiex.
- Execuția și exploatarea instalațiilor electrice se vor face cu respectarea normativelor în vigoare (I7/2011, I18/2002, OMAI 163/2007, L319/2006, L307/2006), cu personal autorizat.

Notă – Platforma de montaj a containerului si racordarea acestuia la utilități inclusiv priza de pământ exterioara se va asigura de către beneficiar.

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra în termen de maximum 60 zile de la semnarea contractului, termenul comercial stabilit fiind DDP, transport până la destinația finală astfel:

- Un container în loc. Leș.
- Un container în loc. Livada de Bihor.

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 12 luni de la data punerii în funcțiune.
- Montaj, punere în funcțiune și service asigurat în perioada de garanție

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

Persoana de contact: Ing. CIUCLARU Gheorghe telefon:0728/856858

Sursa de finanțare: Surse Proprii

Valoarea estimată a achiziției: – 23.874,00 Ron fără TVA reprezentând echivalentul a 5.400,00 euro la cursul de 4.4211 comunicat de BNR la data de 05.04.2013.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare produse.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formular anexat);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Fișa de informații generale (conform formular anexat);
- Declarație I.M.M., după caz;
- Acceptare model contract.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiară va fi DDP – transport până la destinație – un container pentru Stație de clorinare în localitatea Leș și unul în Livada de Bihor.

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferite.

Produsele livrate să fie însoțite de certificate de calitate, conformitate și garanție

Plata cu O.P. la 60 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către beneficiar.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pe total achiziție.

Oferta va fi exprimata in lei , iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis si sigilat cu mențiunea „Ofertă - Container pentru stație de clorinare ” la secretariatul SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de 15.04.2013, ora 15³⁰, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.